

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 104 del 28/12/2018

OGGETTO

Affidamento dei lavori propedeutici per l'allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - Approvazione perizia di variante suppletiva - CUP: J19H18000230001 - CIG: 7439371B26

Parere di regolarità contabile

(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018

Matera, 28 dicembre 2018

Il Direttore Generale



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Il Direttore Generale

Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata 2019" (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier;

Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019;

Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, e i compiti di organizzazione così come specificati nei seguenti atti e contratti:

- approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii.;
- approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18;

Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera e un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera - Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;

Richiamato il Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "*Matera Capitale Europea della Cultura 2019*" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) -, sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, così come integrato con Addendum sottoscritto in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000;

Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della Delibera CIPE n. 26/2016, che individua l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto "*Approvazione delle schede della Cabina Unitaria di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera Basilicata 2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata*";

Richiamata la dotazione finanziaria di cui all'art.1 c. 574 della L. 205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), il

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato – per interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché l'attuazione del programma culturale di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” – la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Il MISE ha quindi destinato – su richiesta del Comune di Matera avvenuta in data 18/02/2018 – l'importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 per la realizzazione degli interventi descritti nel Programma di dettaglio, assegnati per 7,5 milioni a valere sull'annualità 2018 e 3,5 milioni sull'annualità 2019;

Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha approvato, con delibera n. 17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e pluriennale (2018-2020) delle attività;

Richiamata la determinazione n. 29/2018 del 09 aprile 2018 avente a oggetto “*Procedura telematica relativa all'affidamento dei lavori propedeutici per l'allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 7439371B26 – Determina a contrarre*”;

Visto il quadro economico, approvato dalla determinazione a contrarre n. 29/2018, come di seguito riportato:

	LAVORI (A)
	€
<i>Importo a base di gare soggetto a ribasso</i>	<i>909.630,87</i>
	€
<i>di cui importo oneri per la sicurezza</i>	<i>10.000,00</i>
	€
<i>Totale importo a base di gara</i>	<i>919.630,87</i>
	SOMME A DISPOSIZIONE (B)
	€
<i>IVA sui lavori</i>	<i>91.963,09</i>
	€
<i>Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.</i>	<i>18.392,62</i>
	€
<i>Contribuzione A.N.AC.</i>	<i>375,00</i>
	€
<i>Imprevisti</i>	<i>69.638,43</i>
	€
<i>Totale (A+B)</i>	<i>1.100.000,00</i>

Richiamata la determinazione n. 44/2018 del 30/05/2018 avente a oggetto “*Procedura telematica relativa all'affidamento dei lavori propedeutici per l'allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti*”

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 7439371B26 – Aggiudicazione” in favore dell’operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 per l’importo di € 647.038,51 (Euro seicentoquarantasettemilatrentotto/51), di cui € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Richiamato il contratto Rep. N. 202/18, stipulato in data 06/07/2018 con l’operatore economico di cui sopra per l’importo di € 711.742,36, incluso IVA;

Tenuto conto che i lavori sono stati consegnati dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., con verbale redatto e sottoscritto in data 12/07/2018;

Ravvisata la necessità, per ragioni tecnico/esecutive di dettaglio, di modificare alcune lavorazioni previste, mediante appositi e condivisi ordini di servizio tra Direzione Lavori, RUP e Impresa esecutrice;

Richiamata la determinazione n. 102/18 del 11/12/2018 di annullamento in autotutela della determinazione n. 79 del 08/10/2018 relativa all’approvazione della variante in corsa d’opera;

Preso atto della nota del 05/11/2018 attraverso la quale il RTI STUDIO EGA-EUROSTANDS-SPAZIO EVENTI, aggiudicatario dell’affidamento del servizio in concessione per l’allestimento e la gestione della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001- CIG 74314545D7, ha rappresentato la disponibilità a farsi carico della riprogettazione integrale dell’impianto elettrico della Cava del Sole nella sua interezza, ivi comprese le già realizzate dorsali nell’ambito dell’appalto di cui in oggetto;

Visto il nuovo progetto elettrico, trasmesso in data 22/12/2018 dallo Studio Mosae srl, per conto di Studio Ega, mandatario della Concessione su richiamata;

Richiamata la disposizione del Direttore Generale del 21/12/2018 prot. n. 4454/2018 con la quale si autorizzava il R.U.P. a disporre la redazione di una variante tecnico-contabile in corso d’opera;

Richiamata la disposizione di variante tecnico-contabile in corso d’opera, trasmessa alla Direzione Lavori dal RUP, Arch. Rita Orlando, in data 24.12.2018, avente a oggetto “Redazione di una variante tecnico-contabile in corso d’opera”;

Visto il progetto di variante suppletiva del 24/12/2018, relativo all’affidamento dei lavori propedeutici per l’allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 - CUP: J19H18000230001 - CIG 7439371B26 redatto dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 27/12/2018, con n. 4462/2018 e comprendente i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Elaborati grafici;

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- Computo di variante;
- Quadro comparativo.
-

Tenuto conto che la perizia di variante e suppletiva viene redatta essenzialmente, come esplicito nella relativa relazione e negli allegati elaborati, per i seguenti motivi:

- avvenuta revisione impianto elettrico;
- modifica alla pavimentazione del sito;
- adozione di dettagli tecnico-costruttivo-esecutivi;
- adeguamenti normativi.

Dato atto che la perizia di variante in corso d'opera:

- non altera la natura generale del contratto;
- non incide sugli aspetti architettonici e sui parametri urbanistici dell'opera;
- non presenta difformità e/o si discosta dalle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi decisoria del 27/02/2018;

Dato atto che la perizia di variante in corso d'opera prevede un importo in aumento dei lavori rispetto al valore del contratto iniziale, al netto del ribasso d'asta del 29,97%, di € 129.379,81 (euro centoventinovemilatrecentosettantanove/81) per lavori di cui € 1.999,57 (euro millenovecentonovantanove/57) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondenti al 20%;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e approvare il progetto di variante suppletiva e il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Q.E APPROVATO CON D.D. 29/18	Q.E AGGIUDICAZ. RIBASSO 29,97%	Q.E. VARIANTE	VARIAZIONE CONTRATTUALE
A	IMPORTO LAVORI				
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	909.630,87 €	637.038,51 €	764.418,75 €	127.380,24 €
A.2	Oneri per la sicurezza	10.000,00 €	10.000,00 €	11.999,57 €	1.999,57 €
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	919.630,87 €	647.038,51 €	776.418,32 €	129.379,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	IVA 10% sui lavori	91.963,09 €	64.703,85 €	77.641,83 €	12.937,98 €
B.2	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.	18.392,62 €	18.392,62 €	18.392,62 €	- €

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

B.3	Contribuzione A.N.AC.	375,00	375,00	-	375,00
		€	€	€	€
B.4	Imprevisti	69.638,43	69.638,43	69.638,43	-
		€	€	€	€
B.5	Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani	-	-		-
		€	€		€
B.6	Economie di ribasso		299.851,60	157.908,81	- 141.942,79
			€	€	€
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	180.369,14 €	452.961,50	323.581,69 €	- 129.379,81 €
		€	€		
	TOTALE COMPLESSIVO	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €
		€	€	€	€

Preso atto che il R.U.P. ha ritenuto ammissibile la perizia di variante suppletiva, come redatta dalla Direzione dei Lavori;

per quanto in premessa

DETERMINA

1. di approvare il progetto di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, come redatto in data 24/12/2018 dalla Direzione dei Lavori, Arch. Silipo Maria V. e Ing. Ventura Giovanni A., e acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27/12/2018 con n. 4462/2018, comprensivo dei seguenti allegati:

- Relazione Tecnica;
- Elaborati grafici;
- Computo di variante;
- Quadro comparativo

2. di approvare il quadro economico di variante, come di seguito riportato:

	DESCRIZIONE	Q.E APPROVATO CON D.D. 29/18	Q.E AGGIUDICAZ. RIBASSO 29,97%	Q.E. VARIANTE	VARIAZIONE CONTRATTUALE
A	IMPORTO LAVORI				
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	909.630,87 €	637.038,51 €	764.418,75 €	127.380,24 €
A.2	Oneri per la sicurezza	10.000,00 €	10.000,00 €	11.999,57 €	1.999,57 €
	IMPORTO LAVORI DA APPALTARE	919.630,87 €	647.038,51 €	776.418,32 €	129.379,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	IVA 10% sui lavori	91.963,09	64.703,85	77.641,83	12.937,98
		€	€	€	€
B.2	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 - D.L.	18.392,62	18.392,62	18.392,62	-
		€	€	€	€

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

B.3	Contribuzione A.N.AC.	€ 375,00	€ 375,00	€ -	€ - 375,00
B.4	Imprevisti	€ 69.638,43	€ 69.638,43	€ 69.638,43	€ -
B.5	Pubblicazioni G.U.R.I. e quotidiani	€ -	€ -		€ -
B.6	Economie di ribasso		€ 299.851,60	€ 157.908,81	€ - 141.942,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	180.369,14 €	452.961,50 €	323.581,69 €	- 129.379,81 €
	TOTALE COMPLESSIVO	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €

3. di affidare i nuovi e ulteriori lavori di variante per l'allestimento della Cava del Sole per lo svolgimento degli eventi di arti performative per Matera 2019 all'operatore economico Costruzioni Favullo srl con sede in Lavello (PZ) alla c. da San Felice, P.IVA 01195130768 per l'importo di € 129.379,81 (euro centoventinovemilatrecentosettantanove/81) per lavori di cui € 1.999,57 (euro millenovecentonovantanove/57) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondenti al 20%;
4. di demandare al R.U.P, Arch. Rita Orlando la sottoscrizione del relativo atto di sottomissione con l'operatore economico Costruzioni Favullo s.r.l.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente della Fondazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Fondazione.

Il Direttore Generale
PAOLO VERRI
(f.to digitalmente)